

## Pemasangan Rangka Lantai Dimulai, Progres Jembatan Perintis Garuda Terus Dikebut

M Ali Akbar - [POLMAN.WARTAWAN.ORG](http://POLMAN.WARTAWAN.ORG)

Apr 28, 2026 - 09:55



*Bangun Infrastruktur*

Polewali Mandar – Pembangunan jembatan perintis Garuda (jembatan gantung) di Dusun Bulubawang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, terus menunjukkan progres signifikan. Memasuki hari ini, Selasa (28/5/2026), pengerjaan telah sampai pada tahap pemasangan rangka lantai jembatan.

Danramil 1402-02/Wonomulyo, Kapten Inf Subarkah, mengatakan bahwa progres pembangunan saat ini telah memasuki tahap penting, yakni pemasangan rangka lantai sebagai dasar pijakan jembatan.

“Hari ini kita sudah masuk pada pemasangan rangka lantai jembatan. Rangka ini nantinya akan menjadiudukan utama sebelum dipasang papan atau lantai penutup,” ujarnya.

Ia menjelaskan, rangka lantai dipasang secara bertahap dengan menyusun balok-balok baja melintang yang diikat pada kabel utama (tali seling) menggunakan batang penggantung.

“Proses ini membutuhkan ketelitian, karena posisi dan jarak rangka harus presisi agar jembatan nantinya stabil dan nyaman dilalui,” tambahnya.

Di lapangan, personel TNI bersama masyarakat terlihat bekerja sama memasang dan mengatur posisi rangka baja di atas bentang sungai, sekaligus melakukan penguncian pada setiap sambungan agar konstruksi kuat dan aman.

Tahap pemasangan rangka lantai ini menjadi penentu sebelum masuk ke pekerjaan berikutnya, yaitu pemasangan lantai jembatan serta penguatan sisi pengaman.

Dengan progres yang terus dikebut, pembangunan jembatan ini diharapkan segera rampung dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. (Zik)